

PAM 2017		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				CONSTRUÇÃO CIVIL										89						
Município:	CRUZ MACHADO - PARANA			SAM	19	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		750.000,00	79,58%					
Projeto :	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA MELHOR IDADE			LOTE nº	13	Data	02/07/2018	Dias	70	Data	20/09/2018	nº		Contrapartida do Proponente		192.440,40	20,42%					
Quantidade:																942.440,40		100,00%				
GRUPO ITEM		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															Valor Total		TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL	
		N	PARCELAS (%)																			
		10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Data Início			20/9/18	21/10/18	21/11/18	22/12/18	22/1/19	22/2/19	25/3/19	25/4/19	26/5/19	26/6/19										
Data Fim			20/10/18	20/11/18	21/12/18	21/1/19	21/2/19	24/3/19	24/4/19	25/5/19	25/6/19	26/7/19										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		20	30	20	20	10										23.466,64	2,49				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		10	10	20	10	10	10	10	10	10						22.003,97	2,33				
3	FUNDACOES		20	20	20	20	20										23.858,88	2,53				
4	ESTRUTURAS		5	10	15	10	10	10	10	10	10	10					298.981,74	31,72				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	10	15	10	10	10	10	10	10	10					74.945,24	7,95				
6	COBERTURA				20	20	20	20	20								67.911,12	7,21				
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				10	10	10	10	20	20	10	10	10					71.074,92	7,54			
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		5	5	10	10	10	20	10	10	10	10	10					76.876,72	8,16			
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		5	5	10	10	10	20	10	10	10	10	10					83.792,91	8,89			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				10	10	10	20	20	10	10	10	10					185.453,22	19,68			
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			5	5	10	20	20	10	10	10	10	10					3.097,93	0,33			
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					10.977,11	1,16			
TOTAIS																942.440,40		100				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																						
ITEM	PARCELAS															Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.734,98	5.602,47	3.734,98	3.734,98	1.867,49								5	18.674,90	1,98%				
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	958,35	1.437,52	958,35	958,35	479,17								5	4.791,74	0,51%				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	1.751,09	1.751,09	3.502,18	1.751,09	1.751,09	1.751,09	1.751,09	1.751,09	1.751,09				9	17.510,90	1,86%				
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	449,31	449,31	898,61	449,31	449,31	449,31	449,31	449,31	449,31				9	4.493,07	0,48%				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	3.797,41	3.797,41	3.797,41	3.797,41	3.797,41								5	18.987,05	2,01%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	974,37	974,37	974,37	974,37	974,37								5	4.871,83	0,52%				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	11.896,58	23.793,15	35.689,73	23.793,15	23.793,15	23.793,15	23.793,15	23.793,15	23.793,15				10	237.931,55	25,25%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.052,51	6.105,02	9.157,53	6.105,02	6.105,02	6.105,02	6.105,02	6.105,02	6.105,02				10	61.050,19	6,48%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	2.982,09	5.964,19	8.946,28	5.964,19	5.964,19	5.964,19	5.964,19	5.964,19	5.964,19				10	59.641,89	6,33%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	765,17	1.530,33	2.295,50	1.530,33	1.530,33	1.530,33	1.530,33	1.530,33	1.530,33				10	15.303,35	1,62%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$			10.808,82	10.808,82	10.808,82	10.808,82							5	54.044,10	5,73%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$			2.773,40	2.773,40	2.773,40	2.773,40							5	13.867,02	1,47%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$			5.656,19	5.656,19	5.656,19	11.312,37	11.312,37	5.656,19	5.656,19				8	56.561,87	6,00%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$			1.451,31	1.451,31	1.451,31	2.902,61	2.902,61	1.451,31	1.451,31				8	14.513,05	1,54%				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	3.058,95	3.058,95	6.117,90	6.117,90	6.117,90	12.235,80	6.117,90	6.117,90	6.117,90				10	61.178,98	6,49%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	784,89	784,89	1.569,77	1.569,77	1.569,77	3.139,55	1.569,77	1.569,77	1.569,77				10	15.697,74	1,67%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	3.334,15	3.334,15	6.668,29	6.668,29	6.668,29	13.336,58	6.668,29	6.668,29	6.668,29				10	66.682,92	7,08%				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	855,50	855,50	1.711,00	1.711,00	1.711,00	3.422,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00				10	17.109,99	1,82%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$			14.758,48	14.758,48	14.758,48	29.516,97	29.516,97	14.758,48	14.758,48				8	147.584,84	15,66%				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$			3.786,84	3.786,84	3.786,84	7.573,68	7.573,68	3.786,84	3.786,84				8	37.868,38	4,02%				
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$		123,27	123,27	246,54	493,07	246,54	246,54	246,54	246,54				9	2.465,35	0,26%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$		31,63	31,63	63,26	126,52	63,26	63,26	63,26	63,26				9	632,58	0,07%				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	873,57	873,57	873,57	873,57	873,57	873,57	873,57	873,57	873,57				10	8.735,65	0,93%				
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	224,15	224,15	224,15	224,15	224,15	224,15	224,15	224,15	224,15				10	2.241,46	0,24%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	31.428,81	48.298,24	100.677,10	84.170,60	82.549,65	110.085,61	97.052,89	65.829,40	65.829,40	64.078,31				750.000,00	79,58%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.064,23	12.392,71	25.832,45	21.597,10	21.181,18	28.246,56	24.902,53	16.890,98	16.890,98	16.441,67				192.440,40	20,42%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	39.493,04	60.690,95	126.509,55	105.767,70	103.730,83	138.332,17	121.955,41	82.720,38	82.720,38	80.519,98				942.440,40	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	4,19%	6,44%	13,42%	11,22%	11,01%	14,68%	12,94%	8,78%	8,78%	8,54%				942.440,40	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	4,19%	10,63%	24,05%	35,28%	46,28%	60,96%	73,90%	82,68%	91,46%	100,00%				OK	OK				
Resp. Técnico:			Assinatura:			Prefeito:			Assinatura:			data:			02/07/2018							
ELCIO JOSÉ WIERZBICKI XAVIER						EUCLIDES PASA																